

润政字（2023）45号

签发人：李 锋

# 润城镇人民政府

## 关于加快推进天官王府国家“十四五”文化保护 传承利用项目的报告

天官王府景区旅游基础设施建设项目系国家“十四五”文化保护传承利用工程储备库项目。其相关情况如下：

### 一、项目概况

**1. 项目背景：**天官王府现为国家AAAA级旅游景区，被列入太行古堡申遗重点。景区地处沁河古堡古村落群和皇城相府“五村一体化”旅游圈交汇点，是巩固和发展阳城县国家全域旅游示范区创建成果的主力军，同时也是推动润城、北留两大旅游强镇、

九大景区景点深度融合发展的最前沿。但现阶段因存在旅游道路等级低、安全隐患大，游客中心体量小，停车场车位严重不足，景区智慧化建设欠缺等基础设施短板，严重制约着景区及周边涉旅产业的发展。

2021年山西文旅景区运营管理有限公司接管天官王府以来，借助《山西省“十四五”文化和旅游业发展改革规划》编制的契机，通过积极对接申报，天官王府景区旅游基础设施建设项目于2021年8月正式列入了国家“十四五”文化保护传承利用工程储备库项目（全省45个，阳城仅此一处）。

项目的实施，不仅可争取到高达3200万元的国家专项旅游基础设施建设补助资金，大幅提升天官王府综合接待能力，使之形成承载太行古堡旅游片区综合旅游服务中心和旅游中转站的功能，而且可为我县文旅康养工作推进形成龙头支撑，对全县古堡文物活化利用和旅游产业发展将产生不可估量的作用。

**2. 项目建设内容及资金来源：**本项目占地约45亩，建设内容包括新建游客集散中心4800 m<sup>2</sup>，智慧停车场15000 m<sup>2</sup>，新建和改扩建旅游厕所3处，以及智慧旅游管理设施和景区标识系统建设等。总概算约4000万元，资金来源为争取国家专项补助资金3200万元，企业自筹800万元。

**3. 建设工期：**按申报要求，原计划项目建设工期为2022年12月至2023年12月。但项目前期因申报程序繁杂、山西文旅

推进缓慢和项目用地指标迟迟未得到有效落实等原因，造成开工时间一拖再拖，至今相关问题仍未解决。

## 二、项目进展

目前已完成项目申报入库、国土空间规划调整和项目用地平整等工作。

## 三、当前存在的问题

本项目作为国家发改委确定的“十四五”重大旅游基础设施建设项目，按要求必须在国家“十四五”规划期内全面完成，但目前受制于项目用地指标和天官王府景区合作方山西文旅景区运营管理有限公司内部审批程序受阻等原因，进展缓慢。

为抢抓国家投资机遇，确保项目如期落地，特恳请县委、县政府予以帮助解决项目用地指标，并督促协调山西文旅景区运营管理有限公司加快项目审批和实施进度为盼。

特此报告

润镇人民政府

2023年5月23日