

阳城县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年地方政府债务信息公开

我中心 2021 年共使用地方政府债券资金 3500 万元，其中：专项债券资金 3500 万元。专项债券资金主要用于阳城县妇幼保健计划生育服务中心建设项目 3500 万元，专项债券资金共支出 3500 万元，结余 0 万元，具体情况如下：

专项债券资金情况

阳城县妇幼保健计划生育服务中心建设项目 3500 万元，截至目前，支出 3500 万元，结余 0 万元。

项目建设情况：该项目概算投资 约 1.35 亿元，截止目前投资 1.0891 亿万元，已完成工程量的 80.67%。

项目运营情况：项目目前门诊楼室内水电、排烟、消防、空调等主管道安装基本完成；门诊楼钢结构雨棚、外挑坡屋面骨架安装基本完成，幕墙玻璃安装；屋面防水层完成、卫生间找平层施工；住院楼室内排水、消防、电梯、格栅安装，住院楼外墙真石漆、屋面找坡施工；空压站室内抹灰完成、东侧边坡削坡、挡土墙施工，完成建设工程 3500 余万元。

阳城县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 7 月 28 日

