

阳城县愚公文化广场改造工程  
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业  
发展项目实施情况及绩效自评公开

阳城县园林绿化服务中心

2024 年 1 月 30 日

# 阳城县愚公文化广场改造工程 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会 公益事业发展项目实施情况

## 一、彩票公益金资助项目及使用规模

生态环保公益事业项目——阳城县愚公文化广场改造工程。

本项目建设工程概算总投资 1960.77 万元，工程费概算 1580.81 万元，工程建设其他费 379.96 万元（含预备费）。项目使用中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1000 万元，截至目前中央彩票公益金支出 1000 万元，其中：用于工程费投资 932 万元，工程建设其他费用 68 万元。

## 二、执行情况及实际效果

项目建设内容为：建设文化驿站、护林防火瞭望台、环形影壁、环形遮阳棚，地雕工程、绿化工程、亮化工程等。项目规划实施内容目前已全部完成，具体为：

1、地雕卷轴：地雕的面积为 267.21 平方米，长度 42 米，卷轴从入口处延伸至回廊，分别为东侧太行山有“海会龙湫”、“九女仙台”、“沁渡扁舟”、“天坛山”、东南侧有三

盘山、南侧有王屋山，相应景点有“望莽孤峰”、“小尖山”、“析城乔木”、“圣王坪”、“盘亭列嶂”、“十八罗汉峰”、“鳌背山”、“云蒙山”、等。

2、环形遮阳棚（回廊）、环形影壁、防火瞭望台的顶部为古建风格，顶部瓦片全部为国家级非物质文化遗产制作技艺的产品——阳城琉璃瓦。

3、环形影壁：包括神话传说、愚公谷、愚公移山的提出、愚公在阳城的传说、阳城大山合围图、愚公精神在新时代的传承六项主要内容。

（1）神话传说：从东开始依次为盘古开天、伏羲画卦、女娲造人补天、盘古庙、鳌背山、捏土洞、娃娃岩、夸父逐日（大落岭）、商汤祈雨（汤帝庙、桑林乐舞）、穆王巡泽（驾岭）等。

（2）愚公谷：推倒山、盼子归、石缝里、夸娥峰、愚公石、黄堂迪。

（3）愚公移山的提出：中共七大在延安召开，毛主席提出愚公移山，改造中国，在改革开放中，我国建设了深圳特区、修建了三峡大坝，通过一系列改革、建设举措，愚公精神得到发扬。

（4）愚公在阳城的传说：商汤访贤黄堂迪、二郎搬山赶太阳、列子游王屋至析城。

（5）阳城大山合围图：反映了愚公生活的阳城交通十分

不便，《汤问》中记载愚公移山之典故，“指通豫南，达于汉阴，北山愚公，面山而居”，由此开展了愚公祖孙世代移山。阳城在社会主义建设中大力传承和弘扬愚公精神，修建了阳济公路（内含王沟大桥、友谊隧道等）、横邵公路，打通了出省道路，促进社会经济文化交流。

（6）白桑一滴水精神、红卫水渠、北留水轮泵、董封水库、引沁入阳，解决农业生产的命脉问题，古城改造、桑田大道、阳济高速、愚公大道是我们转型发展的新引擎，更是愚公精神在阳城的新时代写照。

4、防火瞭望台：总建筑面积 290 平方米，高 19.3 米，钢筋混凝土结构，建筑风格为仿古风格。

5、文化驿站：结合书香阳城建设，在愚公广场西侧修建了书吧，建筑占地面积 239.52 平方米，总建筑面积为 410.32 平方米，建筑层数为地上 2 层，地上层高为 3.90 米，总高度为 10.5 米，结构类型为钢框架。

6、绿化：注重生态配置，坚持物种多样性，乔、灌、草相结合原则，适地适树，乔木有金叶复叶槭、黄金槐，灌木有卫矛球、女贞云片、红叶石楠球、树状月季，地被有红花美女樱、石竹、宿根鼠尾草等。

7、亮化：根据实地情况，为满足市民的夜间生活需求和审美需求，注重功能照明与景观照明的有机结合，使白天景观与夜间景观相得益彰。

本项目的实施进一步完善了公园功能、改善市民休闲环境，打造出一个传承愚公文化精神的广场，大大提升了城市形象品质，带动了城市活力。

附：阳城县愚公文化广场改造工程中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 2023 年度绩效自评报告

# 阳城县愚公文化广场改造工程

## 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

### 2023 年度绩效自评报告

根据上级部门报送中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金绩效目标的要求，结合项目建设情况，现将阳城县愚公文化广场改造工程项目绩效自评情况报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

生态环保公益事业项目——阳城县愚公文化广场改造工程。

本项目建设工程概算总投资 1960.77 万元，工程费概算 1580.81 万元，工程建设其他费 379.96 万元（含预备费）。项目使用中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 1000 万元，截至目前中央彩票公益金支出 1000 万元，其中：用于工程费投资 932 万元，工程建设其他费用 68 万元。

#### 总体目标：

本项目的实施进一步完善了公园功能、改善市民休闲环境，打造出一个传承愚公文化精神的广场。将大大提升城市形象品质，带动城市活力。计划投资 1960.77 万元。其中：

1. 文化驿站概算投资 459.67 万元；
2. 护林防火瞭望台概算投资 404.21 万元；
3. 环形影壁概算投资 185.97 万元；
4. 环形遮阳棚概算投资 182.52 万元；
5. 绿化工程概算投资 77.44 万元；
6. 亮化工程概算投资 123.4 万元；
7. 地雕工程概算投资 147.6 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析；

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，经初步验收，本项目完成投资约 1958.83 万元。其中：工程直接投资完成 1580.77 万元，工程建设其他费 284.78 万元，预备费 93.28 万元。截至目前中央彩票公益金支出 1000 万元，其中：用于工程费支出 932 万元，工程建设其他费用支出 68 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

完成建设文化驿站一个、护林防火瞭望台一个、环形影壁六个，环形遮阳棚一个、地雕工程、绿化工程、亮化工程等。项目规划实施内容全部完成。

### （三）绩效指标完成情况分析

该项目建设内容主要包括入口文化地雕卷轴、环形遮阳棚、环形影壁、文化驿站、防火瞭望台、背景绿化、亮化等

附属工程，目前该项目已完成，完成投资约 1958.83 万元。

完成了地雕卷轴，长 42 米，面积 267.21 平方米，卷轴从入口处延伸至回廊，介绍了我县望莽孤峰、小尖山、析城乔木、圣王坪等景点；建成了防火瞭望台，建筑面积 290 平方米，高 19.3 米，钢筋混凝土结构，建筑风格为仿古风格；完成了环形遮阳棚、环形影壁建设，均为古建风格，顶部瓦片全部为阳城非物质文化遗产的产品；建成文化驿站，结合书香阳城，在愚公广场西侧修建了文化驿站，建筑占地面积 239.52 平方米，总建筑面积 410.32 平方米，建筑层数为地上 2 层，地上层高为 3.90 米，总高度为 10.5 米，结构类型为钢框架，目前已基本完成。绿化方面，注重生态配置，坚持物种多样性，栽植金叶复叶槭、黄金槐、卫矛球、女贞云片、树状月季等乔灌木，栽种红花美女樱、石竹、宿根鼠尾草等地被；亮化方面，注重功能照明与景观照明的有机结合，满足了市民夜间休闲需求。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施



总体目标和绩效指标未偏离

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照有关要求，将绩效自评结果公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无

2023年1月30日