

阳城县 2021 年巩固脱贫与乡村振兴相衔接

产业扶贫项目年度验收表

2021年12月28日

项目所在乡镇	北留镇	负责人:	吴斐
		联系电话:	13935619926
项目实施单位	山西晋城相府油业有限公司	法人:	郭新胜
		联系电话:	13835681999
项目名称及规模	蜂蜜油后期建设项目		
起止时间	2021年9月 — 2021年12月		
项目实施地点	皇城村相府庄园 北留	项目总投资	预计 6000万元(年度投资2600万)
扶持资金金额	省: 237万元 县: 1216万元	其中: 启动资金到位 时间及金额	
项目实施及完成情况	<p>本年度按照工程量实施完成, 5种不同规格不锈钢带 压酒罐的购买及常压酒罐, 实际支付及占预算70% 3种规格陶瓷坛和木桶(架)款全部支付(未全部运回 来)基础地基等工程未完成, 本年项目(带款)支 出为4565万元, 超过年度计划, 占全部投资72% 粗略估算年度工程量占全部工程量70%。该项目实 施情况较好, 预计2022年3月份可整体完工。实 际投资将超过预算(约6000万元)达到6350万元 本年计划县资金(省)113237元 市1130元 县1216万元 1453万元, 根据工程完成情况进行汇报。</p>		



<p>带贫益贫情况</p>	<p>以收购鸡蛋贫困户增收。带动2户。 增收233170元。</p>
<p>验收意见</p>	<p>项目实施情况良好。 同意通过年度验收。</p>
<p>验收人员签字</p>	<p>贾峰 张雨玉 马健 王建军 祁建强 张俊峰 魏金号 吴志忠 于州 验收组长(签字): [Signature]</p>
<p>备注</p>	

