

# 阳城县2024年民生实事项目进展情况清单

2024. 4. 10

序号	项目名称	任务分解	责任单位	当前进展
1	实施城乡居民意外伤害保险全覆盖项目	3月20日完成政府采购意向公开。5月20日前完成项目招投标工作，确定具体承办的保险公司，签订中标协议。6月底前完成参保缴费工作，确保城乡居民能及时享受相关待遇。	人社局	已完成政府采购意向公开，资金申请报告已报县财政，待4月9日确定招投标代理机构后进入招投标程序。
2	实施20处农村饮水保障工程（与市民生实事第1项重合）	4月中旬前完成实施方案编制等前期工作，4月底全面开工，十月底完成全部工程建设任务。	水务局	饮水保障工程目前已开工8处，分别是北窑村、府底村、崔窠村、阳陵村、红卫集中供水工程、温沟集中供水工程、红星集中供水工程、龙源集中供水工程，其中北窑村、红卫集中供水工程已完工，剩余12处预计4月底前全面开工。
3	开展为全县老年人、退役军人、军遗属、残疾人、教师办理公交免费乘车卡、优惠乘车卡便民行动	5月1日前各乡镇集中办理，之后未办理人员自行前往县客运中心办理。	交通局	截至4月7日，各乡（镇）审核报表19000人，交通运输局已全部复核，客运中心目前已制卡1825张，其中老年公交卡1470张，优惠卡335张。

序号	项目名称	任务分解	责任单位	当前进展
4	实施80周岁以上老年人尊老金发放全覆盖项目（与省民生实事第1项部分重合）	3月完成摸底，以后每月按月发放。	民政局	目前正在核实80周岁以上老年人人数，核实完毕后发放1-3月高龄津贴。
5	开展1500人上消化道癌早诊早治项目	筹备启动及培训动员阶段（2024年1-3月底）；筛查实施阶段（2024年4-8月底）；总结收尾阶段（2024年9-10月）。	卫健局	该项目目前暂未实施。
6	解决25个农村生活污水处理设施运行难问题	2024年年底前，完成25座污水处理设施的维修和集中运维，确保达标排放。	生态环境局阳城分局	目前正在编制前期招标方案。
7	实施城乡低保、特困供养人员、残疾人等困难群众救助标准提升关爱行动	1. 残疾人两补2024年1月完成提标。 2. 5月底完成城乡低保、特困供养人员提标工作。	民政局	残疾人补贴已于2024年1月完成提标，城乡低保、特困供养人员补贴还未收到上级提标文件。
8	开展200场送戏下乡文化惠民项目（包含省民生实事第6项）	3月底前完成招投标工作，6月底前完成40%的演出任务，8月底前完成60%演出任务，10月底前完成80%演出任务，11月全面完成演出任务。	文旅局	目前完成25场。
9	实施为特殊困难老年人政府购买居家养老服务关爱行动	第一季度制定政府购买居家养老服务实施方案；第二季度通过招标确定服务商，同时开展居家上门服务；第三季度开展居家上门服务。	民政局	2024年，在凤城镇、西河乡、演礼镇3个试点乡镇的基础上适度扩大服务范围，为符合条件且有居家养老服务需求的特殊困难老年人提供免费居家养老服务。目前已制定实施方案，正在招投标。

序号	项目名称	任务分解	责任单位	当前进展
10	完成新增停车位10000个建设任务	一季度完成停车位1000个。二季度完成停车位2000个。三季度完成停车位3500个。四季度完成停车位3500个。	住建局	新增停车位以凤城镇各社区（村）增设停车位、新建改建扩建项目配建停车位、市政公共停车位为主，目前已完成新增停车位1048个。
11	开展妊娠妇女产前筛查诊断关爱行动	产筛有时限性，在12月底前完成任务。	卫健局	目前已为362位妊娠妇女进行产前筛查。
12	推进凤城、白桑、河北等6个乡镇1500座农村户厕改造	1-4月：完成年度指标分配、项目方案制定，开展招投标等前期工作，并争取开工建设。 5-11月：按照项目建设要求，进行项目实施、工程监管等相关工作。 12月：完成项目扫尾，并按照村自验、乡镇验收和县级抽查的程序开展项目验收工作，并根据项目完成情况及时兑现补助资金。	农业农村局	2024年卫生户厕改造项目涉及6个乡镇11个村，分别是凤城镇尹庄村、凤园村、东进村，白桑镇塍上村，寺头乡张家庄村，董封乡李圪塔村，河北镇封头村，东冶镇神树岭村、小王庄村、相底村、神子头村，目前已开工7个村，剩余4个村正在进行招投标。